

地方政府专项债券项目
张掖市污水处理厂污水资源化回用项目（一期）
绩效评价报告

一、项目基本情况				
基 本 情 况	项目名称	张掖市污水处理厂污水资源化回用项目（一期）		
	评价年度	2023 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	甘州区财政局	评价机构名称	甘肃方信浩远会计师事务所（普通合伙）
	评价对象名称	张掖市环碧再生资源有限责任公司		
实 施 目 的	为强化项目单位支出责任，提高财政资金使用效益，采取“财政+第三方机构”模式，对张掖市污水处理厂污水资源化回用项目（一期）开展绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从决策、过程、产出、效益等方面，衡量项目实施效果，为优化预算决策、改进管理、完善政策提供依据。			
资 金 情 况 （ 万 元）	预算安排资金	2000	实际到位资金	2000
	其中：中央财政	-	其中：中央财政	-
	市级财政	2000	市级财政	2000
	实际支出资金	2000	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		
二、项目绩效目标				
在火电厂南侧拟建 1 号提水泵站 1 座，建筑面积 1333 m²，装机容量 2130kW：泵站输水管道 7.37km，引水流量 0.25m/s;2 号蓄水池引水管道 2.706km。拟建蓄水池 2 座，1 号蓄水池库容 50 万 m³，2 号蓄水池库容 25 万 m³，对 1.289 万亩林地布置滴灌灌溉系统。				
三、评价基本情况				
评价范围		张掖市污水处理厂污水资源化回用项目（一期），涵盖预算资金 2000 万元。		

评价依据	1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 2.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 3.《财政部关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）； 4.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 5.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； 6.《张掖市人民政府办公室关于印发张掖市进一步提高再生水利用率实施方案的通知》（张政办发〔2017〕166号）； 7.《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）。				
绩效评价指标体系	围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标4个、二级指标12个、三级指标28个，决策等4个一级指标占比分别为20%、29%、28%、23%。				
评价办法	比较法、因素分析法、社会调查法、成本效益分析法。				
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。				
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、现场评价、撰写报告、资料归档（2024年6月11日-8月18日）。				
四、评价结论和绩效分析					
综合评价结论	评价得分	87.2	评价等级		良
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益
	得分率	95.00%	89.66%	82.86%	82.61%
五、存在问题					

一是项目施工图审查时间较晚。经评价组核查，该项目主要为市政工程与水利工程两部分建设内容，其中市政工程第一标段、第二标段于 2021 年 12 月 31 日下发中标通知书，于 2021 年 12 月 31 日签订合同协议书，其中计划工期约为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日，但项目施工图审查于 2023 年 1 月 20 日完成三审，并下发审查合格书，项目建设日期早于施工图审查日期，不符合相关流程要求。

二是项目资金紧张，支付及时性有待提高。根据项目 2021 年 12 月 20 日《甘州区住房和城乡建设局 甘州区水务局 关于张掖市污水处理厂污水资源化回用项目（一期）初步设计的批复》其中明确“该项目建设申请中央预算内投资 60%，争取地方政府专项债券资金及地方财政资金合计 40%。”，但自项目立项至绩效评价日，共申报中央内预算 5 次，该项目建设内容属于中央预算内投资资金的申报范围，当前，项目固定资产投资约 4600 万元，但实际支付资金 3570 万元（具体资金组成为 2022 年专项债券资金 1000 万元、2023 年专项债券资金 2000 万元、地方政府配套资金 570 万元），该项目存在工程欠款且相较于项目总投资 13335 万元存在资金缺口的问题，剩余资金筹集路径尚不明确，影响项目后续工作的开展，债券资金偿还风险较大。

六、有关对策建议

1.及时组织项目施工图审查，完善项目实施流程。建设单位应熟悉国家和地方关于施工图审查的法律法规、技术标准和规范，根据项目进度和审查机构的工作安排，合理确定施工图审查的时间节点，确保审查工作及时开展。

2.健全沟通制度，积极争取资金。项目建设单位应与相关政府部门、行业协会、企业等建立合作关系，寻求支持和合作。及时获得政策支持、资源共享、行业信息等方面的支持。与政府部门和资金机构保持密切沟通，及时了解资金申请进度和审批结果。针对审批过程中出现的问题和困难，积极寻求解决方案；完善沟通机制，在沟通过程中，注重展现项目的积极态度和社会效益，积极向上争取资金，向政府和资金机构表明项目的可行性和潜力，与政府相关部门保持定期沟通和报告，展示项目的进展和成果，及时提供相关的数据和信息，以证明对资金使用的透明度和合规性。

七、其他需要说明的事项

无
